

附件

2024—2026年输变电工程工作计划

序号	项目名称	投产计划	工作任务（责任单位）									补差落实情况
			所址路径协议 (自规局, 所在镇街、平台)	用地预审与选址 意见书 (自规局)	社会风险稳定 评估 (政法委)	环评 (环保局)	水保 (水务局)	项目核准 (发改局)	土地征用 (所在镇街)	农转用报批 (自规局)	施工阶段政策处理 (所在镇街、平台)	
1	金华义乌篁园110千伏输变电工程	2024年12月	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	2024年10月(稠城街道、江东街道、城投集团)	已落实补差
2	金华义乌云溪110千伏输变电工程	2025年12月	已完成	已完成	已完成	2024年9月	2024年9月	已完成	已完成	2024年8月	2025年6月(经开区管委会、苏溪镇、廿三里街道)	10千伏配套土建需落实补差(经开区管委会)
3	金华义乌崇山110千伏输变电工程	2026年5月	已完成	已完成	已完成	2024年9月	2024年9月	已完成	已完成	/	2025年8月(经开区管委会、产投集团、稠江街道)	10千伏配套土建需落实补差(经开区管委会)
4	金华义乌双江110千伏输变电工程	2026年6月	已完成	已完成	2024年8月	2024年9月	2024年9月	2024年8月	2024年10月(北苑街道)	2024年12月	2025年10月(北苑街道)	110千伏补差已落实补差, 10千伏配套土建需落实补差(北苑街道)
5	金华朝阳(芦塘)220千伏输变电工程	2026年6月	已完成	已完成	已完成	2024年9月	2024年9月	已完成	已完成	2024年8月	2025年10月(经开区管委会、佛堂镇、上溪镇)	已落实补差
6	金华义乌芦塘220千伏变电站110千伏送出工程	2026年6月	已完成	/	已完成	2024年9月	2024年9月	已完成	/	/	2025年10月(经开区管委会、佛堂镇、赤岸镇)	/
7	金华义乌稽亭110千伏输变电工程	2026年11月	已完成	2024年8月	2024年8月	2024年10月	2024年10月	2024年9月	2024年11月(佛堂镇)	2024年12月	2025年12月(佛堂镇)	10千伏配套土建需落实补差(佛堂镇)
8	金华义乌古月110千伏输变电工程	2026年9月	已完成	2024年8月	2024年8月	2024年10月	2024年10月	2024年9月	/	/	2025年9月(经开区管委会、赤岸镇)	10千伏配套土建需落实补差(经开区管委会)
9	金华义乌江益110千伏输变电工程	2026年12月	已完成	2024年12月	2024年12月	2025年1月	2025年1月	2024年12月	2025年4月(廿三里街道)	2025年6月	2025年12月(自贸发展区管委会、福田街道、廿三里街道)	10千伏配套土建需落实补差(廿三里街道)
10	金华义乌连树110千伏输变电工程	2026年10月	2024年8月(自规局、城西街道)	2024年12月	2024年12月	2025年1月	2025年1月	2025年1月	2025年5月(城西街道)	2025年7月	2026年(自贸发展区管委会、城西街道)	/
11	金华义乌大陈110千伏输变电工程	2026年10月	已完成	2024年11月	2024年11月	2025年1月	2025年1月	2025年1月	2025年5月(大陈镇)	2025年7月	2026年(苏溪镇、大陈镇)	10千伏配套土建需落实补差(大陈镇)
12	金华东河220千伏输变电工程	2027年6月	已完成	2025年2月	2025年2月	2025年3月	2025年3月	2025年5月	2025年8月(城西街道)	2025年10月	2026年(自贸发展区管委会、城西街道)	10千伏配套土建需落实补差(自贸发展区管委会)
13	金华东河220千伏变电站110千伏送出工程	2027年6月	已完成	/	2025年3月	2025年4月	2025年4月	2025年5月	/	/	2026年(城西街道)	/
14	金华义乌金萧110千伏输变电工程	2027年9月	2024年8月(上溪镇、城西街道)	2025年1月	2025年1月	2025年5月	2025年5月	2025年2月	2025年8月(上溪镇)	2025年10月	2026年(经开区管委会、自贸发展区管委会、上溪镇、城西街道)	10千伏配套土建需落实补差(经开区管委会、上溪镇)
15	金华义乌沪江110千伏输变电工程	2027年10月	2024年8月(稠城街道)	2025年1月	2025年1月	2025年5月	2025年5月	2025年2月	2025年8月(稠城街道)	2025年10月	2026年(稠城街道)	110千伏电缆管道及电缆、10千伏电缆管道需落实补差(财政局)
16	金华义乌铁北110千伏输变电工程	2027年11月	2024年8月(后宅街道、城西街道)	2025年3月	2025年3月	2025年7月	2025年7月	2025年4月	2025年10月(后宅街道)	2025年12月	2026年(后宅街道)	/
17	金华义乌前王110千伏输变电工程	2027年12月	2024年9月(佛堂镇)	2025年4月	2025年4月	2025年8月	2025年8月	2025年5月	2025年10月(佛堂镇)	2025年12月	2026年(佛堂镇)	10千伏配套土建需落实补差(佛堂镇)
18	金华义乌姑塘110千伏输变电工程	2027年12月	2024年10月(稠江街道)	2025年5月	2025年5月	2025年9月	2025年9月	2025年6月	2025年11月(稠江街道)	2026年1月	2026年(自贸发展区管委会、稠江街道)	10千伏配套土建需落实补差(稠江街道)
19	金华环院220千伏输变电工程	2027年12月	2024年8月(自规局、经开区管委会、佛堂镇)	2025年4月	2025年4月	2025年9月	2025年9月	2025年6月	2025年12月(佛堂镇)	2026年2月	2026年(佛堂镇)	平整土方需落实补差(佛堂镇)
20	金华环院220千伏变电站110千伏送出工程	2027年12月	2024年9月(佛堂镇)	2025年5月	2025年5月	2025年10月	2025年10月	2025年7月	/	/	2026年(佛堂镇)	/
21	浙江金华潘村500千伏输变电工程	2025年3月	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	/	/	2025年(上溪镇)	/

序号	项目名称	投产计划	工作任务（责任单位）									补差落实情况
			所址路径协议 (自规局, 所在镇街、平台)	用地预审与选址 意见书 (自规局)	社会风险稳定 评估 (政法委)	环评 (环保局)	水保 (水务局)	项目核准 (发改局)	土地征用 (所在镇街)	农转用报批 (自规局)	施工阶段政策处理 (所在镇街、平台)	
22	浙江金华潘村500千伏变电站220千伏送出工程	2025年9月	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	/	/	2025年（上溪镇、稠江街道、城西街道）	/
23	金华东阳长征110千伏输变电工程（大元变联络线）	2026年6月	已完成	/	已完成	2024年9月	2024年9月	2024年9月	/	/	2025年（江东街道）	/
24	金华浦西220千伏输变电工程（东河变联络线）	2026年12月	已完成	/	2025年3月	2025年4月	2025年4月	2025年6月	/	/	2025年（城西街道）	/
25	浙江金华满湖（浦口）220千伏输变电工程（芦塘变联络线）	2025年12月	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	/	/	2025年（佛堂镇）	/
26	浙江金华义北500千伏输变电工程	2028年6月	2025年（自规局、大陈镇）	2025年6月	2025年6月	2025年10月	2025年10月	2025年9月	2025年12月（大陈镇）	2026年3月	2026年（大陈镇）	/